

**Realizarea  
acțiunilor prevăzute în Programul anual orientativ de dezvoltare  
economică și socială a Județului Vrancea, pe anul  
2008, în cadrul ANIF RA, Unitatea de Administrare Vrancea**

Având în vedere fenomenele meteorologice deosebite din anul 2007 care au afectat o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare, de pe raza mai multor localități, au fost executate lucrări necesare readucerii la parametrii funcționali a infrastructurii de I.F. afectate.

Au fost executate lucrări de întreținere, prin efort propriu, în amenajări de I.F., altele decât irigațiile constând în:

- 1.) Distrugerea vegetației acvatică, ierboase, pe canale.
- 2.) Întreținerea și exploatarea stațiilor de pompare de desecare SPE – 1, SPE-2, SPE-3.
- 3.) Deblocări de canale și CH, pentru asigurarea secțiunii de scurgere a canalelor.
- 4.) Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare și CES.
- 5.) Întreținerea și curățirea plantațiilor silvice antierozionale.
- 6.) Supravegherea și recepția lucrărilor executate de terți.

Lucrările executate cu terți în anul 2008, au constat atât în lucrări de I+R cât și în demararea a două lucrări de investiții: „Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Cârligele” și „Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Bolotești”.

Lucrările de I+R executate a avut o valoare de 2.986.773 Ron ( fără T.V.A.) și au constat în

1.) Decolmatări canale:

- CES Zeletin - 105,15 smc
- Desecare Corbița - 125,39 smc
- CES Burca Vidra - 15,0 smc
- CES Homocea - 65,6 smc
- CES Zăbrăuți Trotuș - 17,72 smc
- CES Zăbrăuți Putna - 75,5smc
- CES Sturza - 922,44 smc

TOTAL = 1327 smc

2.) Reparate baraje:

- CES Zeletin IX - 3 buc
- CES Ploscuțeni - 4 buc
- CES Zăbrăuți – Putna - 10 buc
- CES Berheci III - 1 buc

Total = 18 buc

3.) Reparate pereți:

- CES Burca-Vidra - 2160 mp
- CES Straăoane - 500 mp

TOTAL = 3160 mp

4.) reparate drumuri antierozionale :

- CES Zeletin IX - 28 km
- CES Berheci III - 9,8 km

TOTAL = 37,8 km

5.) Distrugere vegetație ierboasă:

- CES Sturza - 33,64 smp

6.) Completări goluri în plantațiile antierozionale:

- CES Homocea - 5 ha

În cadrul obiectivului de investiții ,, Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Cârligele” , lucrările au început în anul 2008, urmând a fi finalizate în anul 2009.

Din valoarea totală a investiției de 4.227.051,71 Ron( cu T.V.A.) au fost executate lucrări în valoare de 1.077.089,35 Ron, (cu T.A.) după cum urmează:

- drumuri antierozionale - 3,41 km
- podețe tubulare  $\phi$  800 m – 1 buc
- vaduri pereate - 2 buc
- reabilitare canale și debușee – 6,37 km
- -reabilitare CH - 11 buc
- completăți goluri în plantații antierozionale - 23 ha
- curățire teren , toaletări plantații - 0,50 ha

Lucrările au fost executate pe teritoriul administrativ – teritorial al localităților Vârteșcoiu , Beciu,Câmpineanca.

În cadrul obiectivului de investiții ,, Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Bolotești ,, lucrările au început în anul 2008, urmând a fi finalizate în cursul anului 2009.

Din valoarea totală a investiției de 8295132 Ron( cu T.V.A.) , au fost executate în anul 2008, lucrări în valoare de 488 976,45 Ron, din care:

- C+M – 268.826,45 Ron ;
- proiectare - 220.150 Ron.

Lucrările au constat în reabilitarea CH existente și execuția de lucrări CH noi. Unitatea noastră a solicitat alocarea de fonduri pentru investiții la reabilitarea lucrărilor de CES în zonele Vitănești și Jariștea , precum și pentru ,, Reabilitarea amenajării de irigații Biliești – Slobozia Ciorăști” , amenajare afectată de inundațiile din anul 2005, și pentru reabilitarea căreia am solicitat , în mod repetat , alocarea de fonduri , irigarea suprafețelor agricole , din cadrul OUAI – urilor înființate , în cadrul acestei amenajări , constituind o necesitate de prim ordin.

**Inspector Șef,  
Ing. Ionel Partene**